

| | | |
|---|--|---|
|  | RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo |  |
| | N° Ordine MEPA: 6797440 | |

| | |
|-------------|---|
| ESECUTRICE: | SIELTE S.P.A |
| CLIENTE: | ISTITUTO COMPRENSIVO OZZANO/VIGNALE MONFERRATO |
| SEDE: | VIA MANZONI 38/3, 15049 - VIGNALE MONFERRATO (AL) |

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

IMPLEMENTAZIONE RETE LAN SIA CABLATA CHE WIRELESS

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate
all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

| TIPO | CONTROLLO | DOC. DI RIFERIMENTO | TIPO DI VERIFICA | LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Cablaggio (componente passiva) | | | | | | |
| RACK | Corretta installazione dell'armadio | Manuale Tecnico/ Progetto | Esame a vista | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| RACK | Corretto collegamento impianto di terra | Manuale Tecnico/ Progetto | Tester | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| RACK | Corretta alimentazione PDU | Manuale Tecnico/ Progetto | Tester | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CABLAGGIO RAME | Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.) | Manuale Tecnico/ Progetto | Esame a vista | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CABLAGGIO RAME | Certificazione punti rete | Manuale Tecnico/ Progetto | Lan Tester | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CABLAGGIO OTTICO | Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.) | Manuale Tecnico/ Progetto | Esame a vista | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CABLAGGIO OTTICO | Certificazione ottiche | Manuale Tecnico/ Progetto | OTDR | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note REV 3.4 del 26/10/22 | Redatto da | Pagina -1 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
|  | RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo |  |
| | N° Ordine MEPA: 6797440 | |

| TIPO | CONTROLLO | DOC. DI RIFERIMENTO | TIPO DI VERIFICA | LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Installazioni e servizi | | | | | | |
| APPARATO | Corretta installazione e funzionalità | Manuale Tecnico/ Progetto | Esame a vista | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| APPARATO | Corretta alimentazione elettrica | Manuale Tecnico/ Progetto | Esame a vista o tester | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CONFIGURAZIONE | Raggiungibilità IP, Log In, etc. | Manuale Tecnico | Personal computer | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| CONFIGURAZIONE | Verifica Software/Firmware | Manuale Tecnico | Personal computer | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| APPARATO | Verifica consistenza hardware moduli e porte | Progetto | Personal computer | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| WIFI | Verifica navigazione | Manuale Tecnico | Personal Computer/ smartphone/ tablet | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| WIFI | Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi | Progetto | Personal Computer/ smartphone/ tablet | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| WIFI | Verifica della gestione con protocollo SNMP | Manuale Tecnico | Personal Computer/ smartphone/ tablet | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| FIREWALL | Verifica regole | Manuale Tecnico | Personal Computer | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| UPS | Autotest | | | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |
| ADDESTRAMENTO | Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura | | | POSITIVO | NEGATIVO | NON PREVISTO |

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

| Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Quantità |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| | | |
| | | |

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

L'ultimo plesso è stato configurato, (vedi verbale precedente) per cui si può considerare completata l'attività di collaudo con esito positivo.

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre
- Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note REV 3.4 del 26/10/22 | Redatto da | Pagina -2 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
|  | RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo |  |
| | N° Ordine MEPA: 6797440 | |

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente Valenti Marco
 in qualità di Collaudatore
 incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata Ist. Comp. Ozzano Vignale
 con sede a Vignale Monf.to in via Manzoni 38/3
 telefono 0142933057 email alic823007@istruzione.it
 ed eventuale PEC alic823007@pec.istruzione.it

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa
 con numero ordine 6797440, data ordine 13/05/2022
 progetto esecutivo con codice commessa n° 13/05/2022
 CIG 92363572EB, CUP F89J21016020006
 (eventuale SAL _____)

DICHIARA

- Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Timbro e Firma

VIGNALE 20/4/23

Valenti Marco
ISTITUTO COMPRENSIVO
OZZANO/VIGNALE
 Via Manzoni, 38/3 - Tel. 0142.933057
 alic823007@istruzione.it
 15049 VIGNALE M.TO (Alessandria)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note REV 3.4 del 26/10/22 | Redatto da: 8200352006 | Pagina -3 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|